



**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «**Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι και στο Ρίο (Κτίρια Κλινικών Λειτουργιών)**» (Αρ. Διακ. 50/23).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών  
(Αρ. Συνεδρίασης 179/16.5.2024)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 64791/5.9.2023 Πράξη Συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- β) Την υπ' αριθ. 67871/18.9.2023 Πράξη 1<sup>ης</sup> Ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- γ) Την υπ' αριθ. 72812/3.10.2023 Πράξη 2<sup>ης</sup> Ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- δ) Την υπ' αριθ. 1665/10.1.2024 Πράξη 3<sup>ης</sup> Ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
- ε) Το υπ' αριθ. 33074/14.5.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συνημμένο πρακτικό Παρακολούθησης Παραλαβής.

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για παράταση εκτέλεσης της σύμβασης «**Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι και στο Ρίο (Κτίρια Κλινικών Λειτουργιών)**» (Αρ. Διακ. 50/23), το οποίο έχει ως ακολούθως :

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Συνήλθε την **13η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 27532/12-04-2024 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ33Λ469Β7Θ-ΩΦΑ προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου «**ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ABCD Α.Ε.**» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 24SYMV014490653 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Κέκελος Γεώργιος	Π.Ε. Μηχανικών - Τμ. Τεκμηρίωσης & Αδειών (Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος)	Πρόεδρος
----	------------------	---	----------

2.	Πανταζή Αθηνά	Π.Ε. Μηχανικών - Τμ. Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (Υπάλληλος ΙΔΑΧ)	Μέλος
3.	Πιντέλα Ελένη	Π.Ε. Μηχανικών - Τμ. Μελετών (Μόνιμο Προσωπικό)	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με ΑΠ 31683/29.04.2024 επιστολή του αναδόχου «ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι **26-06-2024** αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και συγκεκριμένα λόγω λανθασμένης αποστολής ναλοπινάκων (αμμοβολή αντί για διαφάνεια) από το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο λόγω της εορταστικής περιόδου του Πάσχα παραμένει κλειστό

#### εισηγείται

Να εγκριθεί παράταση τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο «ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήτοι έως **26/06/2024**.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

#### Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κέκελος Γεώργιος

Πανταζή Αθηνά

Πιντέλα Ελένη

β) την παράταση τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο «ΑΦΟΙ Κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι έως 26/06/2024.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

#### Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

#### Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων

- και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
  - Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων